

建設部長目標（令和6年度組織目標）

● 建設部長 肥沼 宏至（こいぬま ひろのり）




● 業務をもって貢献しているSDGsの主なゴール

- 3 すべての人に健康と福祉を
- 11 住み続けられるまちづくりを
- 13 気候変動に具体的な対策を

● 建設部の仕事

建設部は、建設総務課、道路建設課、道路維持課、公園課、営繕課及び河川課の6課で構成され、道路照明灯の維持管理、生活道路の整備、道路の改良、都市計画道路の整備、道路・橋りょうの維持補修、公園の新設・管理、公共建築物の設計・施工管理及び河川・水路の改修整備などが主な仕事です。



● 建設部の目標

建設部では、災害・事故から市民の安全を守り、安心で快適に住み続けたいまちとする基盤整備を担っています。交通対策として都市計画道路の整備や交差点改良、防災・減災として台風やゲリラ豪雨に対する総合的な治水対策、環境整備として身近な緑や自然環境を保全し、公園・緑地の整備など進めます。

● 目標達成に向けた重点事業

No.	事業項目	事業の概要	事業の目標	事業の達成実績
1	北野下富線道路築造事業	中心市街地の交通渋滞緩和を図るため、本市の外環状道路に位置付けられた北野下富線を整備するものです。	《用地》 地権者の皆さまにご理解をいただきながら、約184㎡の土地を、令和7年3月末までに取得するよう進めます。 《設計》 4工区の修正設計を令和7年3月末までに完了させます。 《工事》 1工区の道路工事（2本）と4工区の橋脚（2基）工事を令和7年3月末までに完了させます。	《用地》 予定どおり土地を取得できなかったため、引き続き進めます。 《設計》 4工区の修正設計は、発注時期が遅れたため令和7年8月末に完了する予定です。 《工事》 1工区の道路工事は令和7年3月に完了し、令和7年3月29日に北野下富線（1工区）と松葉道北岩岡線が開通しました。 4工区の橋脚工事は、支障となった埋設管の移設が遅れたため令和7年6月末に完了する予定です。
2	所沢駅ふれあい通り線道路築造事業	慢性的な交通渋滞の解消を図るため、所沢駅ふれあい通り線のうち、市道1-525号線からくすのき台交差点までの延長262mの区間を整備するものです。	《用地》 地権者の皆さまにご理解をいただきながら、約125㎡の土地を、令和7年3月末までに取得するよう進めます。	《用地》 予定どおり土地を取得できなかったため、引き続き進めます。
3	所沢市総合治水対策事業（清柳橋改築事業）	清柳橋について、道路管理者である所沢市と清瀬市及び河川管理者である埼玉県とともに改築に取り組むものです。	《工事》 市道1-900号線の工事を令和7年2月末までに完了させます。	《工事》 市道1-900号線の工事は、令和7年3月に完了し、令和7年3月29日に清柳橋と市道1-900号線が開通しました。
4	北秋津・上安松地区都市緑地保全事業	北秋津・上安松地区のまとまりのある貴重な緑を保全するため、用地の取得及び保全管理を行うものです。	《用地》 地権者にご理解をいただきながら、約1572㎡の土地を、令和6年8月末までに取得するよう進めます。 《除草》 取得した土地の除草業務を令和7年3月末までに完了させます。	《用地》 予定していた土地すべてを、予定よりも早い令和6年7月10日に取得することができました。 《除草》 除草業務は、予定どおり令和7年3月31日に完了しました。